

P142-38 b

Toelichting bij
TECHNISCHE PLANNING DIJKVERSTERKINGEN
1987 - 1999

Rijkswaterstaat
Directie Zuid - Holland AN

Januari 1987

142-38 b
Origineel
ontv. juni 87

volg- nr	werkplan- post	dijkvak of kunstwerk	toelichting
1	0561	De Kulk - Gemeal Westland	Eindafrekening
2		Gemaal Westland - Schenkeldijk	Aanpassen van een rioolafvoerleiding. Na aansluiting op rioolzuivering, bestaande leiding verwijderen c.q. afheien.
3	0563	Keersluis Maassluis - Spuisluis Boonerhaven	Het bestek voor dit dijkgedeelte wordt begin '87 verwacht. Principeplan reeds goedgekeurd.
4		Chem. Fabriek Windmill - Schutsluis Oude Haven - Vlaardingen	Eindafrekening en grondaankoop met NS.
5	0570	Schutsluis Buitenhaven Vlaardingen	Bestek wordt in het 1e kwartaal 1987 aanbesteed.
6	0565	Schutsluis Buitenhaven - Vlaardingen Oost	De 1e fase, het aanleggen van de voorbelasting ten behoeve van de spoorbaanverlegging is gereed. Eindafrekening wordt opgesteld. Na een zettingsperiode van 3 jaar wordt met fase 2, de dijk aanleg, begonnen.
7	0569	Schenkeldijk - Keersluis Maassluis. Rioolpersleiding	Het bestek is opgeleverd. Eindafrekening in 1987.

volg- nr	werkplan- post	dijkvak of kunstwerk	toelichting
1	0587	Havendijk-Schutsluis Schiedam	Eindafrekening
2	0592	Schutsluis Schiedam-Rotterdamse (persleiding)	Eindafrekening
3	0591	Schutsluis Schiedam-Rotterdamse (dijklichaam)	Bestek is opgeleverd. In onderhoudsperiode moeten, als gevolg van grondaankoopproblemen, nog wat werkzaamheden worden verricht. Daarna opstellen eindafrekening.

volg- nr	werkplan- post	dijkvak of kunstwerk	toelichting
1	0602	Lekdijk hm 0 - 38 ⁵⁰ (Ammerstol - Schoonhoven)	Het bestek wordt in 1987 opgeleverd. Eindafrekening in 1988.
2	0607	Lekdijk hm 137 ⁺⁷⁵ - 142 ²⁰ (Lekkerkerk)	Het bestek wordt in 1987 aanbesteed.
3		Lekdijk 147 ¹⁰ - 154 (in studie)	De versterking van dit dijkgedeelte is in 1959 als delta-werk vastgesteld. Over de stabiliteit van de steile buitentaluds zijn destijds vragen gesteld. Deze vragen zijn nooit beantwoord. Het HHS wacht met het voor eigen rekening verrichten van grondmechanisch onderzoek totdat de uitspraak van de Raad van State bekend is over het in 2e ronde Deltawet versterken van het dijkgedeelte Lekdijk hm 48-51 (zie ook volgnr. 8).
4	0599	Nieuwe Maasdijk hm 197 ²⁰ - 219 (Krimpenerwaard) excl. (209-213)	Het uit te voeren grondmechanisch onderzoek is goedgekeurd, start in 1987.
5	0595	Lekdijk (Schoonhovens veer - dpo)	Het grondmechanisch onderzoek is nagenoeg afgerond. Daarna opstellen bestek + inzending principeplan. Start werkzaamheden in 1988.
6	0595 0613	Lekdijk hm 154 - 177	Het grondmechanisch onderzoek is grotendeels gereed. Daarna inzending principeplan + opstellen bestek. Start werkzaamheden in '88/'89.
7	0595 0609	Nieuwe Maasdijk hm 224 - 226	Het te verrichten grondmechanisch onderzoek is goedgekeurd. Start in '87. Uitvoering van bestek gepland in '88/'89.
8		Lekdijk hm 48 - 51 Aanpassen in tweede termijn, Bergambacht	Het HHS is tegen de afwijzing van aanpassing in tweede termijn in beroep gegaan bij de Raad van State. Het wachten is op de uitspraak.

volg- nr	werkplan- post	dijkvak of kunstwerk	toelichting/opmerking
		<u>WATERSCHAP IJSSELMONDE</u>	
1	691	Doklaan	Uitvoering gereed 4e kwartaal 1987.
2	697	Brielselaan	Eindafrekening.
3	701	2e Rosestraat	Goedgekeurd principeplan d.d. 20-5-1985 HW/AL 18621 Vertraging in verband met aanpassing vigerend p.p. aan de gewijzigde MHW.
4	706	Stadionweg (1e gedeelte)	Eindafrekening.
5	704	Stadionweg (2e gedeelte)	Eindafrekening.
6	707	Station Rotterdam-Zuid	Principeplan bij GS. Versterking wordt als onderdeel van projekt Willemspoor- tunnel door NS uitgevoerd. Overeenstemming over de kosten ten laste van de Deltawet.
7	709	IJsselmondse Hoofd-Jachthaven	Eindafrekening.
8	720	Hevelleiding Bovenstraat	Eindafrekening.
9	728	Oostdijk (Jachthaven-Bolnesserdijkje)	Goedgekeurd principeplan d.d. 10-7-1985 HW/A11 25978. Vertraging in verband met aanpassing vigerend p.p. aan de gewijzigde MHW.
	en		Versterking wordt gerealiseerd in 2 fasen t.w. Oostdijk I (hm 12,90 - 20,25) en Oostdijk II (hm 20,25-25,25)
	729		Start uitvoering Oostdijk I in 2e kwartaal 1987 Start CCD-procedure Oostdijk II in 4e kwartaal 1986.

volg- nr	werkplan- post	dijkvak of kunstwerk	toelichting
10	731	Ringdijk Bolnes (Bolnesserdijkje - gemaal Bolnes)	Goedgekeurd principeplan d.d. 21-5-1986 HW/ALL 15907. Vertraging in verband met aanpassing vigerend p.p. aan de gewijzigde MHW. Planvoorbereiding gereed 2e kwartaal 1987.
11	715	Deltadijk voor Huis ten Donck	Uitvoering 1989 betreft aanbrengen def. asfaltverharding.
12	717	Ringdijk Slikerveer	Eindafrekening. Uitvoering 1989 betreft aanbrengen def. asfaltverharding en werkzaamheden in het kader van gewijzigde MHW.
13		Molendijk	Uitvoering 1989 e.o. betreft aanbrengen def. asfaltver- harding en werkzaamheden in het kader van gewijzigde MHW.
14	716 en 730	Dijk door polder De Groote Noord	Uitvoering dijkwerk gereed 3e kwartaal 1987. Uitvoering 1990 betreft aanbrengen asfaltverharding.
15	723	Veersedijk - Ringdijk	Uitvoering 1993 betreft aanbrengen def. asfaltverharding.
16	726	Lindtsedijk	Uitvoering 1993 betreft aanbrengen def. asfaltverharding.
17	711	Voorzienen panden Marnixstraat	Eindafrekening. Relatie met versterking Lindtsedijk (16). Versterking funderingskonstructie 31 panden.
18	689	Grondmechanica	Geotechnisch onderzoek planvoorbereiding Oostdijk (9) en Ringdijk Bolnes (10).

volg- nr	werkplan- post	dijkvak of kunstwerk	toelichting
1	0617	hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden , blad 1 <u>Nieuw Lekkerland Oost</u>	Uitvoering betreft voltooiing vak D en in 1988 aanbrengen asfaltdekragen.
2	0624,0621	Streefkerk-West (incl Dorp)	Eindafrekening later aanbrengen dekragen.
3	0634	Streefkerk-Midden	Eindafrekening " " "
	0636	" " , herstel afschuiving	Voorjaar '87 klei aanbrengen en afrekenen.
4	0656	Nieuw Lekkerland Centrum	3e Uitvoeringsjaar, aanpassingen bestek zijn nodig i.v.m. peilverhoging en berekening nieuwe dijktafelhoogten; uitvoering zal in '88 voortduren met eindafrekening in '89. Voorstel staat van meer werk, inzending 8703.
5	0640	Streefkerk-Oost	2e uitvoeringsjaar; werk ligt opschema; proef vacuum- methode met succes afgerond; bekeken is of toepassing op het gehele traject zinvol was; om financiële en andere redenen is hiervan afgezien. Tegen 1990 volgt een tweede bestek om het dijkprofiel af temaken en een nieuwe wegverharding op de kruin aan te brengen.
6	0645	Groot-Ammers	In uitvoering, ook in gesloten seizoen '86 - '87 kan worden doorgevoerd. Aangegevenkosten zijn exclusief effluentleiding. Een gedeelte valt in rivierengebied.
7	0610	Elshout	Kunstwerk gereed; nadruk ligt op opruimen oude sluizen en afmaken dijkversterking.
8	0659	Alblasserdam-Zuid ged.	In samenhang met reconstructie RW A15/ tunnel de Noord, uitvoering onder directie TX- Zuid Holland. 2e uitvoerings jaar ; werk iets in verdragingsvanwege slechte ondergrond en problemen met grondverwerving bij NEDstaal en bouw vervangend woonwagencentrum, zie wpp 0662

volg- nr	werkplan- post	dijkvak of kunstwerk	toelichting
9	0653	hhrs van de <u>Alblasserwaard en de Vijf- heerenlanden</u> , blad 2	2e fase; Voorbelasting van mijnsteen in de rivier en in de wielen. Het bestek is in uitvoering en komt voorjaar 1987 gereed.
	0654	" "	3e fase; Bestek dijkversterking. Vanwege o.m. vertraging in het tempo van aanbrenge van de mijnsteen in fase 2, lukt het niet om nog in het voorjaar van 1987 tot aanbesteding te komen. Getracht zal worden om in het najaar 1987 de aanbesteding te houden, zodat het werkseizoen 1988 volledig kan worden benut.
10	0652	Alblasserdam-Centrum	In uitvoering onder directie van TX Zuid-Holland. Het werk verkeert in een eindfase.
11	-	Nieuw Lekkerland West	Bij het hoogheemraadschap wordt de laatste hand gelegd aan de inzending van het herziene principeplan waarbij met de peilverhoging rekening is gehouden.
12	0663	Papendrecht-West en Alblasserdam- Zuid gedeeltelijk	Principeplan goedgekeurd; bestek wordt voorbereid; aanbesteding zo mogelijk najaar 1987.
13	-	Papendrecht-Centrum	Principeplan in behandeling bij ZH; nog discussie over westelijke (keersluis?) en oostelijke aansluiting (fa-Versteeg) van de dijkverlegging.
14	-	Papendrecht-Oost	In behandeling bij steungroep CCD. Traject wordt gesplitst. Gedeelte Oosteind en Visserstuurt tot de brug over de Merwede in sec.weg 43 wordt ingezonden om advies CCD. Gedeelte west van de brug tot Papendrecht Centrum zal aparte behandeling, trant projectgroep Sliedrecht vragen i.v.m. problemen scheepvaart, leidingkruisingen en behoud dorpsgezicht.

volg- nr	werkplan- post	dijkvak of kunstwerk	toelichting
15	-	hhrs van de <u>Ablasserwaard en de Vijf- heerenlanden</u> , blad 3	
16	-	Sliedrecht-West	In behandeling bij projectgroep Sliedrecht, daarna CCD procedure.
17	-	Sliedrecht-Centrum } Sliedrecht-Oost }	
18	-	Hardinxveld-Giessendam-Centrum }	
19	-	Hardinxveld-Giessendam-West }	Planvorming moet nog beginnen. Terrainwerk voorbereidend grondmechanisch onderzoek loopt. Hhrs volgt ontwikkelingen in het dorp.
20	-	Ablasserdam Sluis-Haven	Project in vertraging; gemeente Ablasserdam zou sluis t.b.v. recreatievaart willen behouden. Hhrs wil sluis i.v.m dijkbelang amoveren. Notitie gereed; gecombineerde procedure onttrekking scheepvaart/CCD kan starten.

volg- nr	werkplan- post	dijkvak of kunstwerk	toelichting / opmerking
1.	751	Waterschap De Grootte Waard blad 1	Eindafrekeningen.
2.	766	Wantijdiijk (Ottersluis-gemaal Jantzon)	Principe-plan sinds mei '86 bij GS. Start uitvoering 2e kw. '87 is twijfelachtig.
3.	768	Noordendijk (gemaal Jantzon-Oranjelaan)	Konsept principe-plan sinds januari '85 gereed.
4.	755	Noordendijk (Groenedijk-Noorderstraat)	Vertraging i.v.m. door waterschap gewenste "strukturele" oplossing alsmede door gem. Dordrecht gewenste integrale aanpak dijkversterking en stadsvernieuwing gebied Lijnbaan.
5.	764	Bleijjenhoek-Riedijk	Eindafrekening. Uitvoering betreft nog aan te brengen asfaltverharding.
6.	749	Voorstraat c.a.	Planvoorbereiding gereed. Voorstel is een geïntegreerde oplossing. Overleg over kostenverdeling nog niet afgerond.
7.	770	Weeskinderendijk-Hoge Bakstraat- Sluisweg	Geotechnisch onderzoek eind '86 gestart. Planvoorbereiding in 3e kw. '87 gereed.
8.	759	's-Gravendeelsedijk	Principeplan sinds juni '86 bij G.S.. Bestek gereed 1w kw. '87. Start uitvoering 3e kw. '87 twijfelachtig.
		Zuidwestdijk	Betreft 2e fase versterking Zuidwestdijk. Geotechnisch onderzoek afgerond. Planvoorbereiding 3e kw. '87 gereed.

volg- nr	werkplan- post	dijkvak of kunstwerk	toelichting
9.	757	waterschap De Groote Waard, blad 2	
10.	754	Merwedelijk Zeedijk (Ottersluis-Noord Bovenpolder)	Eindafrekening. Taxatie-rapport grondverwerving is gereed. Reeds versterkt als onderdeel van de Wantijdijk. Rekonstruktie dijkprofiel i.v.m. onvoorziene zettingen.

	volg- nr	werkplan- post	dijkvak of kunstwerk	toelichting
	0	0832	Lekdijk te Groot-Ammers	Het werk is in uitvoering.
	1	0834	Kruising veer Gelkenes-Schoonhoven	Het principeplan wordt binnenkort ingezonden. Het werk moet starten, volgens de planning, in 1988.
	1A	0826	Wallen Nieuwpoort	Het grondmechanisch onderzoek is in uitvoering.
	1B	0835	Gedeelte Nieuwpoort-Veer	De machtigingsaanvraag voor grondmechanisch onderzoek moet nog door het HHS worden ingediend.
	2	0827	Vianen kwelgebied	Het grondmechanisch onderzoek is in uitvoering.
		0837	Renovatie Merwezicht te Gorinchem	Café restaurant Merwezicht gebouwd op de vestingmuur, pal naast de in aanbouw zijnde recreatiesluis, volgens bestek SS1196 leverde problemen op. Het pand is door de gemeente Gorinchem aangekocht. Binnen de thans aanwezige afsluitdam kan gelijktijdig met de bouw van de sluis een stuk dijkversterking worden gerealiseerd. Principeplan is in behandeling.

volg- nr	werkplan- post	dijkvak of kunstwerk	toelichting
12	0846	Schoonhoven Oost (Veerpont-Limietpaal)	Het te verrichten grondmechanisch onderzoek is goedgekeurd en reeds aangevangen. Start werkzaamheden in 1988. Principeplan wordt in 1987 ingezonden.

directie zuid-holland 1987 Rivierdijkversterking
 Hoogheemraadschap van de Tielerswaard

volg- nr	werkplan- post	dijkvak of kunstwerk	toelichting
2	0828	Gorinchem-grens Zuid-Holland	De planvoorbereiding moet nog beginnen.